

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน				
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่าน ม.๑๐ เส้นหนองแกน้อย	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่าน ม.๓ เส้นดอนขี้เหล็ก	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุเจริญ ม.๑๓ เส้นดอนตากแดด	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสังข์ ม.๘ เส้นลงแม่น้ำมูล	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซำไฮ ม.๖ ซอย ๔	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อ ม.๒ เส้นหน้าบ้านนางจันทร์เพ็ญ - ดอนหมูน้อย	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง ม.๙ เส้นแยกบ่อขยะ ถึง กลางทุ่งนา	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านหนองแห้ว ม.๑๑ เส้นนาพ่อสุรย์ ถึง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนเจริญ ม.๗ เส้นดอนหัวนา ถึง กุดตาเหียง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านคลีตุน ม.๕ เส้นหน้าบ้านนายสุวรรณ - ดอนเฒ่าอ่อน	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง ม.๔ เส้นจากทางหลวง ๒๐๘๖ ถึง สีแยกป้อมยาม	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร พร้อมหม้อแปลง บ้านดงเจริญ ม.๑๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๙๙	กำลังดำเนินงาน
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร พร้อมหม้อแปลง บ้านด่าน ม.๑ เส้นดอนตักไต้น	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๑๙	กำลังดำเนินงาน
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่าน ม.๑	๒๔๘,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองซำไฮ ม.๖	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสังข์ ม.๘	๘๖,๐๐๐	๘๕,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคลีตุน ม.๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านด่าน ม.๑๐	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม		๒,๔๐๓,๐๐๐	๒,๓๗๖,๕๑๘	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านดงแดง ม.๙	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านด่าน ม.๑๐	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก้ว ม.๑๑	๑๒๕,๙๐๐	๑๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญ ม.๑๒	๑๒๒,๕๐๐	๑๒๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๓	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส บ้านด่าน ม. ๓, ๑๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม		๘๖๘,๔๐๐	๘๖๔,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองบ่อ ม.๒	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดงแดง ม.๔	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการลอกร่องระบายน้ำทั้งตำบล	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม		๓๙๓,๐๐๐	๓๙๑,๕๐๐	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑		๓,๖๖๔,๔๐๐	๓,๖๓๒,๐๑๘	

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ด่าน	๑๐๐,๐๐๐	๒๓๕,๖๙๐	โอนเพิ่ม
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ด่าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการก่อสร้างรั้วรอบ อบต.ด่าน	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	กำลังดำเนินงาน
รวม		๕๔๐,๐๐๐	๖๕๒,๖๙๐	

๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการประเมินภาษีบำรุงท้องที่	๒๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม		๗๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	

๒.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการลดอุบัติเหตุ (เทศกาลปีใหม่ / สงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๓๘,๓๑๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม		๕๐,๐๐๐	๔๘,๓๑๐	

๒.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการประชารัฐร่วมใจด้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒	โครงการร่วมคิดร่วมทำผ่านเวทีประชาคม	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓	โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	๘๙,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๔	อุดหนุนโครงการป้องกันเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาภัยยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม		๑๓๔,๐๐๐	๕,๐๐๐	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒		๗๙๔,๐๐๐	๗๑๒,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการงานวันเด็กประจำปี	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่าน	๗,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา			
	- ค่าวัสดุการศึกษา	๙๘,๖๐๐	๙๘,๖๐๐	ดำเนินการแล้ว
	- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่าน	๒๗๒,๕๓๐	๒๗๒,๕๓๐	ดำเนินการแล้ว
	- ค่าจัดหนังสือเรียน	๑๒,๒๐๐	๑๒,๒๐๐	ดำเนินการแล้ว
	- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	๑๒,๒๐๐	๑๒,๒๐๐	ดำเนินการแล้ว
	- ค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	๑๘,๓๐๐	๑๘,๓๐๐	ดำเนินการแล้ว
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๖,๒๓๐	๒๖,๓๒๐	ดำเนินการแล้ว
๔	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดงแดง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านด่าน (รัฐราษฎร์พัฒนา)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองบ่อ	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดงแดง	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านด่าน (รัฐราษฎร์พัฒนา)	๖๐๘,๐๐๐	๖๐๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๙	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบ่อ	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม		๑,๘๖๒,๐๖๐	๑,๘๕๕,๑๕๐	

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๔๕๓,๖๐๐	๔๔๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๑๖,๗๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๔,๘๔๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง	๑๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม
รวม		๕๗๓,๖๐๐	๕๓๕,๕๔๐	

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	๘๐,๐๐๐	-	โอนลด
๒	โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม
๖	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลด่าน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม		๒๓๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	

๓.๔ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลด่าน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม		๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	

๓.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันเรือยาวประจำปี	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการจัดงานบุญบั้งไฟประจำปี	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการจัดนิทรรศการแข่งขันเรือยาวอำเภอราชไศล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการประกวดขับร้องสร้อยเถา	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการส่งขบวนเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราชไศล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗	อุดหนุนโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระราชชนนีพันปีหลวง อำเภอราชไศล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘	อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านดงแดง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๙	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม		๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓		๓,๑๔๔,๖๖๐	๓,๐๕๙,๖๙๐	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๖๐,๐๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๔.๒ แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการรกรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๑๐,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔		๗๐,๐๐๐		

* หมายเหตุ : ตัดยอดโครงการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

