



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ ศก ๘๖๐๐๑/ ๑๑๔ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

๒. ประกาศ เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล มีภารกิจรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในตัวชี้วัด ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน นั้น

บัดนี้ งานนโยบายและงบประมาณ สำนักปลัด ได้ติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

(นายกิตติวัฒน์ นรดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

นางศิริพร เพชรรักษา
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต. ด้าน

นางสาวพริยา โสมนัสกุล
ปลัด อบต.ด้าน

ความเห็นนายก อบต.ด้าน

นายพวิชัย ศรีโหม
นายก อบต.ด้าน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล มีภารกิจในการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในตัวชี้วัด ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณพวิชัย ศรีโหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือนแรก)

โดย

งานนโยบายและงบประมาณ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบล

อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ด่าน	-	ส.ค.- ก.ย	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการจัดการเลือกตั้ง	-	ต.ค - ก.ย	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๓	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.	-	ต.ค	พ.ย.	๒๕,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	✓	-	-	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	-	พ.ย. - ธ.ค.	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	-	ต.ค - ก.ย	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการรณรงค์และป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	-	ม.ค. ,เม.ย.	ม.ค.	๔๐,๐๐๐	๑๙,๗๔๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	-	เม.ย - ก.ย.	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้การ ป้องกันกรจมน้ำ	-	พ.ค - ก.ย	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	ม.ค.	ม.ค.	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	-	ต.ค. - ก.ย.	ต.ค.-ก.ย.	๓๒๙,๔๓๐	-	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ
๓	อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านดงแดง	-	พ.ค	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๔	อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านด่าน (รัฐราษฎร์พัฒนา)	-	พ.ค.	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๕	อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านหนอง บ่อ	-	พ.ค.	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๖	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี	-	ธ.ค.	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	ดำเนินการแล้ว
๗	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอ เพียงโรงเรียนบ้านดงแดง	-	ส.ค.	-	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๘	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอ เพียงโรงเรียนบ้านด่าน (รัฐ ราษฎร์พัฒนา)	-	ส.ค.	-	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๙	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอ เพียงโรงเรียนบ้านหนองบ่อ	-	ส.ค.	-	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดงแดง	-	ต.ค. - ก.ย.	ต.ค.-ก.ย.	๕๘๘,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านด่าน (รัฐราษฎร์พัฒนา)	-	ต.ค. - ก.ย.	ต.ค.-ก.ย.	๕๐๘,๒๐๐	๒๗๑,๐๕๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ
๑๒	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบ่อ	-	ต.ค. - ก.ย.	ต.ค.-ก.ย.	๑๔๗,๔๐๐	๑๑๐,๔๐๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	ต.ค. - ก.ย.	ต.ค.-ก.ย.	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๒,๓๘๕	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-	เม.ย. - พ.ค.	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	-	มี.ค. - เม.ย.	มี.ค.-เม.ย.	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	-	ต.ค. - ก.ย.	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	ก.ค. - ก.ย.	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบล	-	ม.ค. - ก.ย.	มี.ค.	๕๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	✓	-	-	โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	ต.ค. - ก.ย.	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	-	มิ.ย. - ก.ย.	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	-	เม.ย.	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการอบรมอาชีพแก่ ประชาชน	-	ม.ค. - ก.ย.	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๖	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลด้าน ตามโครง การส่งเสริมความสัมพันธ์สว บ้านครอบครัว	-	ม.ค. - ก.ย.	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๗	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ตำบลด้าน ตามโครงการเยา วชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	-	พ.ค. - ส.ค.	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน หนองซำไฮ ซอย ๓ ซอย ๔	๖	ม.ค. - ก.ย.	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน หนองแห้ว	๑๑	ม.ค. - ก.ย.	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน ดงเจริญ สายบั้งน้ำมัน - บ้าน หนองแห้ว	๑๒	ม.ค. - ก.ย.	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านคลีตุน สาย ดอนเสือโก้	๕	ม.ค. - ก.ย.	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ	๔	ม.ค. - ก.ย.	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดงแดง สายบ้านนายฮวน แก่งที่ - หน้าบ้านพ่อสมิรมารตัน	๔	ม.ค. - ก.ย.	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านคลีตุน เส้นหน้าบ้านแม่สมบัติ ยงยุทธ - หน้าบ้านแม่ประไพ สงแก้ว	๕	ม.ค. - ก.ย.	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านด่าน (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน)	๑	ม.ค. - ก.ย.	ม.ค.	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๕๐๐	✓	-	-	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านด่าน สายหน้าบ้านนางสังวาล รักษาธรรม - ห้าแยก	๓	ม.ค. - ก.ย.	ม.ค.	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๐	✓	-	-	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านธาตุเจริญ สายหน้าบ้านนางลา ภูลี	๑๓	ม.ค. - ก.ย.	ม.ค.	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๕๐๐	✓	-	-	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านโนนเจริญ สายสามแยกโรงสีข้าวชุมชน	๗	ม.ค. - ก.ย.	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	-	ก.ค. - ส.ค.	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการร่วมคิดร่วมทำผ่านเวทีประชาคม	-	เม.ย. - พ.ค.	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๓	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ศก	-	พ.ย. - ธ.ค.	มี.ค.	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	-	ก.พ. - มี.ค.	มี.ค.	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	-	ต.ค. - ก.ย.	ต.ค.-ก.ย.	๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๘๔๐	-	✓	-	ระหว่างดำเนินการ
๓	อุดหนุนโครงการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	-	มี.ค. - เม.ย.	มี.ค.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันเรือยาวประจำปี	-	ต.ค. - พ.ย.	ธ.ค.	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	✓	-	-	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี	-	พ.ค.	-	๙๓,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	-	เม.ย.	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	-	พ.ย.	-	๕๐,๐๐๐	โอนลด	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการจัดนิทรรศการแข่งขันเรือยาวอำเภอราชไศล	-	พ.ย.	พ.ย.	๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการส่งขบวนเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อ.ราชไศล	-	พ.ย.	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ
๗	อุดหนุนโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง	-	พ.ย.	พ.ย.	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓	-	-	ดำเนินการแล้ว
๘	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ อ.ราชไศล	-	พ.ค.	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงเจริญ สายหน้าบ้าน นายสิทธิ สมหนองบัว	๑๒	ม.ค. - ก.ย.	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงแดง สายเข้าดอนปู่ตา	๙	ม.ค. - ก.ย.	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสังข์ สายดอนขวาง		ม.ค. - ก.ย.	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองซำไฮ สายหน้าบ้าน นายเสาร์ ประดาสุข	๖	ม.ค. - ก.ย.	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดำน สายไปบ้านดอนจิก	๑๐	ม.ค. - ก.ย.	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบ่อ หน้าบ้านนาง สุดา - หน้าโรงเรียน		ม.ค. - ก.ย.	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการกำจัดผักตบชวา	-	ก.ค. - ก.ย.	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาสต่าง	-	ต.ค. - ก.ย.	-	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ