

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

..... องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน .....

อำเภอ ราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๗ สายตอนสายยาง – ดอนแคน	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือนมกราคม – ตุลาคม
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านธาตุเจริญ หมู่ที่ ๑๓ สายตอนตากแดด – คัน ไตร์	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือนมกราคม – ตุลาคม
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดงแดง หมู่ที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือนมกราคม – ตุลาคม
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านด่าน หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือนมกราคม – ตุลาคม
๕	โครงการก่อสร้างห้องสุขา อบต. ด่าน	๔๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๔๒๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือนมกราคม – ตุลาคม
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๒ สายหนองสระใหญ่ – แยก หนองข่า	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือนมกราคม – ตุลาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๒ สายสี่แยกบ้านนายเอม เคนมี - ท่าทรายรุ่งอรุณ	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือนมกราคม - ตุลาคม
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๔ สายดงขวางจาก ทล.๒๐๘๖ - นานางบัวคำ แสนโคตร	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือนมกราคม - ตุลาคม
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่าน หมู่ที่ ๑ สายข้างโรงเรียนด่านอุดมฯ - กุดก้อม	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือนมกราคม - ตุลาคม
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่าน หมู่ที่ ๑๐ สายจากนายนายอ่อนสา มุกดาดี - บ้านดอนจิก	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือนมกราคม - ตุลาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๑๑ สายตะวันออกหมู่บ้าน - ดอน ปู่ตา	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือนมกราคม - ตุลาคม
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๘ สาย ดอนขวาง - ท่าทราย ป. ปนัดดา	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือนมกราคม - ตุลาคม
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก บ้าน คลีตุ่น หมู่ที่ ๕ สายจากเขต ม.๗ - โนนแม่ใหญ่บัว	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือนมกราคม - ตุลาคม
๑๔	โครงการขยายเขตประปา บ้านหนองซำไฮ หมู่ที่ ๖	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เดือนมกราคม - ตุลาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๕	โครงการจัดการเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือนตุลาคม – กันยายน
๑๖	โครงการฝึก อบรมหลักสูตรการดำเนินการ ทางวินัยเบื้องต้นแก่พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือนพฤษภาคม – กันยายน
๑๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	กองคลัง	เดือนตุลาคม – กันยายน
๑๘	โครงการช่วย เหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิด ภัยให้แก่ผู้ประสบ ภัย หรือภัย พิบัติฉุกเฉิน	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือนตุลาคม – กันยายน
๑๙	โครงการรณรงค์สวมหมวก นิรภัย	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือนตุลาคม – กันยายน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๐	โครงการอบรมให้ความรู้การ ป้องกันการจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือนตุลาคม – กันยายน
๒๑	โครงการประชารัฐร่วมใจต้าน ภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือนตุลาคม – กันยายน
๒๒	โครงการร่วมคิดร่วมทำผ่าน เวทีประชาคม	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือนตุลาคม – กันยายน
๒๓	โครงการค่ายคุณธรรม – จริยธรรม โรงเรียนบ้าน ดงแดง	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	เดือนตุลาคม – กันยายน
๒๔	โครงการค่ายคุณธรรม – จริยธรรม โรงเรียนบ้านด่าน (รัฐราษฎร์พัฒนา)	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	เดือนตุลาคม – กันยายน
๒๕	โครงการค่ายคุณธรรม – จริยธรรม โรงเรียนบ้าน หนองบ่อ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	เดือนตุลาคม – กันยายน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๖	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดงแดง	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๕,๐๐๐	กอง การศึกษา	เดือนตุลาคม – กันยายน
๒๗	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านด่าน (รัฐราษฎร์ พัฒนา)	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๕,๐๐๐	กอง การศึกษา	เดือนตุลาคม – กันยายน
๒๘	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองบ่อ	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๕,๐๐๐	กอง การศึกษา	เดือนตุลาคม – กันยายน
๒๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟประจำปี๒๕๖๗	๑๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	เดือนพฤษภาคม
๓๐	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	เดือนเมษายน
๓๑	โครงการส่งขบวนเข้าร่วมงาน ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี อำเภอราชไศล	๘๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	เดือนพฤษภาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๒	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญ บั้งไฟอำเภอราชไศล	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	เดือนพฤษภาคม
๓๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ	เดือนตุลาคม – กันยายน
๓๔	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ	เดือนตุลาคม – กันยายน
๓๕	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ	เดือนตุลาคม – กันยายน
๓๖	โครงการอบรมให้ความรู้ ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย อันควรแก่เด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ	เดือนตุลาคม – กันยายน
๓๖	โครงการอบรมอาชีพแก่ ประชาชน	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๔๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ	เดือนตุลาคม – กันยายน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๗	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลด่าน โครงการ ส่งเสริมความสัมพันธ์สถาบัน ครอบครัว	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ	เดือนตุลาคม – กันยายน
๓๘	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ตำบลด่าน โครงการเยาวชน จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ	เดือนตุลาคม – กันยายน
๓๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออดก่อน กำหนด	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือนตุลาคม – กันยายน
๔๐	โครงการสัตรีปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือนเมษายน
๔๒	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๒๖๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือนตุลาคม – กันยายน



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๓	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือนตุลาคม – กันยายน
๕๔	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เดือนตุลาคม – กันยายน

## ส่วนที่ ๒ แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

.....  
องค์การบริหารส่วนตำบล.....

อำเภอ ราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร อบต. ด้าน	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร อบต. ด้านประกอบด้วย คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ด้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	๒๔๐,๕๐๐	๙,๕๐๐	สำนักปลัด	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ (ส่ง ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์)	๔๐,๐๐๐	ตั้งจุดบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	๑๙,๙๗๕	๒๐,๐๒๕	สำนักปลัด	เดือนมกราคม ๒๕๖๗
๔	โครงการป้องกันเฝ้าระวังและการแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด ศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการจัดงานวันเด็ก	๖๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กในตำบลตำบล ได้ร่วมกิจกรรม	๖๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	เดือนมกราคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	๔๗๗,๔๐๐	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	๒๒๖,๗๖๔	๒๕๐,๖๓๖	กองการศึกษา	เดือนตุลาคม๒๕๖๖ – กันยายน๒๕๖๗
๘	โครงการงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ราชสีห์ไศลในการดำเนินโครงการงานรัฐ พิธี	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๙	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้าน ดงแดง	๖๓๓,๖๐๐	เพื่ออุดหนุนในการจัดหาอาหาร กลางวันให้กับเด็กนักเรียน ระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียนบ้านดงแดง	๓๑๖,๘๐๐	๓๑๖,๘๐๐	กองการศึกษา	เดือนตุลาคม๒๕๖๖ – กันยายน๒๕๖๗
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้าน ด่าน (รัฐราษฎร์พัฒนา	๕๔๗,๒๐๐	เพื่ออุดหนุนในการจัดหาอาหาร กลางวันให้กับเด็กนักเรียน ระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียนบ้านด่าน (รัฐราษฎร์พัฒนา	๒๘๐,๘๐๐	๒๖๖,๔๐๐	กองการศึกษา	เดือนตุลาคม๒๕๖๖ – กันยายน๒๕๖๗
๑๑	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้าน หนองบ่อ	๒๗๓,๖๐๐	เพื่ออุดหนุนในการจัดหาอาหาร กลางวันให้กับเด็กนักเรียน ระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ	๑๓๖,๘๐๐	๑๓๖,๘๐๐	กองการศึกษา	เดือนตุลาคม๒๕๖๖ – กันยายน๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๘๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เดือนกุมภาพันธ์
๑๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๕๙,๗๐๐	๔๐๓,๐๐๐	กองการศึกษา	เดือนมีนาคม
๑๔	อุดหนุนโครงการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระ ราช ทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี	๔๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราษี ไศล ในการดำเนินโครงการแข่งขัน ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เดือนมีนาคม
๑๕	โครงการแข่งขันเรือยาวประจำปี	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อจัดการแข่งขันเรือยาวประจำปี	๙๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองการศึกษา	เดือนพฤศจิกายน
๑๖	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	เพื่อจัดงานวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เดือนพฤศจิกายน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๗	โครงการจัดนิทรรศการแข่งขันเรือยาว อำเภอราชไศล	๓๐,๐๐๐	เพื่อจัดนิทรรศการแข่งขันเรือยาว อำเภอราชไศล	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เดือนพฤศจิกายน
๑๘	อุดหนุนโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีซึ่ง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง	๔๕,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราชไศล ไศล ในการดำเนินโครงการแข่งขัน เรือยาวประเพณีซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง	๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เดือนพฤศจิกายน
๑๙	โครงการจัดงานส่งเสริมสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลด่าน	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดงานส่งเสริมสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลด่าน	๙๓,๔๐๐	๖,๖๐๐	กองสวัสดิการ ฯ	เดือนมีนาคม
๒๐	โครงการแยกก่อนทิ้ง	๕๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินโครงการแยก ก่อนทิ้ง	๔๐,๗๗๕	๙,๒๒๕	สำนักปลัด	เดือนธันวาคม