

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....องค์การบริหารส่วนตำบล.....

อำเภอ ราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน นอกสถานที่	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๒	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองอึ่งในการดำเนิน โครงการโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล ต่างๆ (ปีใหม่ , สงกรานต์)	๔๐,๐๐๐	ตั้งด่านชุมชนในการให้บริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่/ สงกรานต์	๓๙,๖๔๐	๓๖๐	สำนักปลัด	- ธันวาคม ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการร่วมคิดร่วมทำผ่านเวที ประชาคม	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิด ภัยให้แก่ผู้ประสบภัยหรือภัย พิบัติฉุกเฉิน	๓๐,๐๐๐	ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๖,๒๖๐	๒๓,๗๔๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๖	อุดหนุนโครงการป้องกันเฝ้า ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด ศรีสะเกษในการดำเนินโครงการ ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๕,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
๗	โครงการประชารัฐร่วมใจด้าน ภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง	๑๓,๔๗๕	๖,๕๒๕	สำนักปลัด	สิงหาคม ๒๕๖๖
๘	โครงการรณรงค์การสวมหมวก นิรภัย	๑๐,๐๐๐	อบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ ปลอดภัยให้กับประชาชน	๙,๙๙๕	๕	สำนักปลัด	สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๙	โครงการอบรมให้ความรู้การ ป้องกันการจมน้ำ	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๑๐	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาสต่างๆ	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐ โอนลด	๐.๐๐	สำนักปลัด	-
๑๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. ด่าน (สวนหย่อม)	-	ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณรอบ อบต.ด่าน	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
๑๒	โครงการกำจัดผักตบชวา	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๑๓	โครงการจัดงานส่งเสริมสินค้า และผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบล ด่าน	๕๐,๐๐๐	จัดแสดงสินค้าของดีตำบลด่าน	๗๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๐.๐๐	กอง สวัสดิการฯ	-
๑๔	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๕	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ตามโครงการเยาวชนจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ	-
๑๖	โครงการอบรมอาชีพแก่ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ตำบลด่าน	๑๐,๐๐๐	โอนลด	กอง สวัสดิการฯ	-
๑๗	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๓๒๔,๐๐๐	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๓๔๓,๒๐๐	๕,๘๐๐	กอง สวัสดิการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๑๘	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๗๗๖,๐๐๐	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๕๗๙,๘๐๐	๑๗๑,๒๐๐ โอนลด	กอง สวัสดิการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๑๙	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	๕๒,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	กอง สวัสดิการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒๐	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชนตำบลด่าน ตามโครงการ ส่งเสริมความสัมพันธ์สถาบัน ครอบครัว	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๑	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	๕๐,๐๐๐	ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ชมรมสตรี ของตำบลด่าน	๔๙,๒๙๐	๗๑๐	กอง สวัสดิการฯ	๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
๒๒	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านด่าน (รัฐราษฎร์ พัฒนา)	๕๔๔,๖๕๐	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต ตำบลด่าน	๕๔๔,๖๕๐	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒๓	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านด่าน (รัฐราษฎร์ พัฒนา)	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒๔	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองบ่อ	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒๕	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดงแดง	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒๖	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองบ่อ	๒๔๗,๒๐๐	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต ตำบลด่าน	๒๔๗,๒๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๗	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	๗๐,๐๐๐	ส่งทีมนักกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ	๖๘,๙๒๐	๑,๐๘๐	กองการศึกษาฯ	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๖
๒๘	อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านหนองบ่อ	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบ่อในการดำเนินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	กันยายน ๒๕๖๖
๒๙	อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านดงแดง	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงแดงในการดำเนินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	กันยายน ๒๕๖๖
๓๐	อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านด่าน (รัฐราษฎร์พัฒนา)	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านด่าน (รัฐราษฎร์พัฒนา) ในการดำเนินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	กันยายน ๒๕๖๖
๓๑	อุดหนุนโครงการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๓๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราชไศลในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๒	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี อำเภอราชไสล	๑๕,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ราชไสลในการจัดงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓๓	โครงการจัดงานวันเด็ก	๖๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ให้เด็กมี พื้นที่ในการแสดงออก	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	มกราคม ๒๕๖๖
๓๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	๓๖๐,๙๒๔	เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลด่าน	๓๖๐,๙๒๔	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	มิถุนายน ๒๕๖๖
๓๕	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้ง ไฟประจำปี ๒๕๖๖	๙๓,๐๐๐	กิจกรรมประกวดขบวนแห่บั้งไฟ รางวัลสำหรับการแข่งขันบั้งไฟ	๙๓,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	พฤษภาคม ๒๕๖๖
๓๖	โครงการส่งขบวนเข้าร่วมงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอราช ไสล	๕๐,๐๐๐	ส่งขบวนร่วมประกวดของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน งานบุญบั้งไฟอำเภอราชไสล	๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	พฤษภาคม ๒๕๖๖
๓๗	โครงการประเพณีแข่งขันเรือ ยาว	๙๓,๐๐๐	การแข่งขันเรือยาวประเพณีของ ตำบลด่าน รางวัลการแข่งขันเรือ ยาว	๙๓,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗๘	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดนางสงกรานต์	๒๒,๘๐๐ โอนเพิ่ม	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑๓ เมษายน ๒๕๖๖
๓๙	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๔๐	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราชไศล	๓๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราชไศลในการดำเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	พฤษภาคม ๒๕๖๖
๔๑	โครงการจัดนิทรรศการแข่งเรือยาวอำเภอราชไศล	๓๐,๐๐๐	จัดแสดงเอกลักษณ์ของตำบลด้านในงานโครงการจัดนิทรรศการแข่งเรือยาวอำเภอราชไศล	๕,๐๐๐	๒๐๐ โอนลด	กองการศึกษาฯ	พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๔๒	อุดหนุนโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๔๕,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราชไศลในการดำเนินโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๔๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐	ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	๐.๐๐ ใช้งบประมาณ จากกองทุน สปสข.	๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๖
๔๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	อุดหนุนหมู่บ้าน ๑๓ หมู่ในการ ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๗ กันยายน ๒๕๖๖
๔๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการออกบริการฉีดวัคซีน ให้กับสุนัขแมวในพื้นที่ตำบลด่าน	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
๔๖	โครงการบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน(EMS)	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการบริการประชาชนด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	๔๙๙๙๙๕	๑๕	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๘ สาย แยก ดอนขวาง - ท่าทราย ป. ปนัดดา	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตาราง เมตร	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๑๓ กันยายน – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านด่าน หมู่ที่ ๑๐ สายไปบ้าน ดอนจิก	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตาราง เมตร	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๑๖ สิงหาคม - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
๔๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน หนองซำไฮ หมู่ที่ ๖ ซอย ๓,๔	๔,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอราชไศล	๔๑,๔๖๘ โอนเพิ่ม	๐.๐๐	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๕
๕๐	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านดงแดง หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๖
๕๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัด บ้านคันทัน หมู่ที่ ๕ จาก หน้าบ้านแม่สมบัติ ยงยุทธ - หน้าบ้านแม่ประไพ สงแก้ว	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัด ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๕ ท่อน	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๘ สิงหาคม - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
๕๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดงแดง หมู่ที่ ๔ ช่วงหน้า บ้านนายฮวน แก่นที - หน้าบ้าน พ่อเสริม สิมารัตน์	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๗ มิถุนายน - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัด บ้านธาตุเจริญ หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางบ้านนางลา ภูสี	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อม บ่อบำบัด จำนวน ๑๓ จุด	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๑๗ มกราคม – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖
๕๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านด่าน หมู่ที่ ๓ สายหน้าบ้าน นางสังวาลย์ รักษาธรรม - ห้า แยก	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัด ขนาดท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑ เมตร จำนวน ๔๔ ท่อน พร้อมบ่อบำบัด ๔ จุด	๕๙,๘๐๐	๒๐๐	กองช่าง	๑๙ ธันวาคม – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๕๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัด บ้านด่าน หมู่ที่ ๑ (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน)	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อม บ่อบำบัด ๑๓ จุด	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๖ มกราคม ๒๕๖๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๖
๕๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัด บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๗ สายสามแยกโรงสีข้าวชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.๐๔๐ เมตร ยาว ๑ เมตร จำนวน ๑๔๐ ท่อน พร้อม บ่อบำบัด จำนวน ๑๕ จุด	๒๔๘,๐๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๒๗ กันยายน - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๕๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน หนองแก้ว หมู่ที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอราษีไศล	๑๔๙,๙๑๕.๓๗	๘๔.๖๓	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านดง เจริญ หมู่ที่ ๑๒ จากบ้มน้ำมัน นายเอกชัย สุโพธิ์ - บ้านหนอง เหหัว	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอราชไศล	๒,๖๕๐๑	๕๒๖ โอนลด	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๕๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เกษตร บ้านคลีตุน หมู่ที่ ๕ สาย ดอนเสือไก่	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอราชไศล	๘๒,๙๗๓	๐.๐๐ โอนเพิ่ม	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๒ สายหน้าบ้านนายสิทธิ สมหนอง บัว	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตาราง เมตร	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๒๓ มิถุนายน - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงแดง หมู่ที่ ๙ สายเข้า ดอนปู่ตา	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตาราง เมตร	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๓ พฤษภาคม - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองซำไฮ หมู่ที่ ๖ ช่วง หน้าบ้านนายเสาร์ ประดาสุข	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตาราง เมตร	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๑๖ สิงหาคม - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๒ สายหน้า บ้านนางสุดา - หน้าโรงเรียน	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตาราง เมตร	๑๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๗ มิถุนายน - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖